

Escuela N° 1341 Esperanza Solidaria, EESO N° 597 José A. Tur y Jardín N° 317 María E. Walsh

Mejoramiento de veredas

CURVA DE INVERSIONES Y DE AVANCE DE OBRA

Inicio de obra	anticipo 1/11/2025	30/11/2025	30/12/2025	15/1/2026
0,00%	Medición 1	Medición 1	Medición 2	Medición 3
0,00%	15,00%	42,03%	102,27%	118,62%

Previsto
Real



Contratista: Representante Técnico

Dirección de Obra