


OBRA: INVOLUCRATE "ENTORNOS EDUCATIVOS "

Normal Superior de comercio N°46 "Domingo Guzmán Silva" y E.E.S. Orientada N° 442 "Juana del Pino DE Rivadavia"

CURVA DE INVERSIONES Y DE AVANCE DE OBRA

Inicio de obra (an)	15-12-2024	ene-25	15-02-2025	
Inicio de obra	Medición 1	Medición 2	Medición 3	Previsto
0,00%	24,95%	76,94%	100,00%	Real
0,00%				



Se realizará un anticipo del 15% (\$ 4.477.511,85) antes de comenzar la obra. Se realizaran 3 certificados culminando la obra el 15 de febrero.

Anticipo 15%	\$ 4.477.511,90
Diciembre	\$ 6.330.455,58
Enero	\$ 13.191.197,82
Febrero	\$ 5.850.914,06

* Aclaración:	Considerando que los tiempos son los estimados, y que el pago se hace a 10 días aproximadamente de entregado el certificado
----------------------	---