



ESC. N°1190 IV Centenario De Santa Fe

Mejoramiento de veredas

CURVA DE INVERSIONES Y DE AVANCE DE OBRA

Inicio de obra	antipico 1/8/2025	1/9/2025	1/10/2025	15/10/2025
Inicio de obra	Medición 1	Medición 1	Medición 2	Medición 3
0,00%	15,00%	38,52%	75,70%	100,00%
0,00%				

Previsto
 Real

