

PLAN DE TRABAJO

Fondo de Asistencia Educativa - FAE
Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz

ESC N° 637 E.E.S. Domingo Cullen
Mejoramiento de veredas



Plazo de obra: **45 días**

FECHA DE CONTRATO.

Rubros	DESCRIPCIÓN	Precio TOTAL	% INCID.	18/8/2025			30/9/2025			1/10/2025		
				% Ejec.	% incid.	Monto Certif.	% Ejec.	% incid.	Monto Certif.	% Ejec.	% incid.	Monto Certif.
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 4.405.146,30	15,32%	60,00%	9,19%	\$ 2.643.087,78	20,00%	3,06%	\$ 881.029,26	20,00%	3,06%	\$ 881.029,26
2	DEMOLICIONES Y RETIRO	\$ 5.420.996,07	18,85%	60,00%	11,31%	\$ 3.252.597,64	40,00%	7,54%	\$ 2.168.398,43	0,00%	0,00%	\$ 0,00
3	CONTRAPISOS	\$ 4.677.753,64	16,27%	80,00%	13,02%	\$ 3.742.202,92	20,00%	3,25%	\$ 935.550,73	0,00%	0,00%	\$ 0,00
4	VEREDAS	\$ 12.416.122,07	43,18%	20,00%	8,64%	\$ 2.483.224,41	60,00%	25,91%	\$ 7.449.673,24	20,00%	8,64%	\$ 2.483.224,41
5	MOBILIARIO	\$ 1.832.540,16	6,37%	0,00%	0,00%	\$ 0,00	20,00%	1,27%	\$ 366.508,03	80,00%	5,10%	\$ 1.466.032,13
TOTAL		\$ 28.752.558,24	100,00%	42,16%			41,04%			16,80%		
PORCENTAJES ACUMULADOS			15,00%	42,16%			83,20%			100,00%		
AVANCES PARCIALES		Anticipo 15%	\$ 4.312.883,74	\$ 10.302.945,84			\$ 10.030.985,74			4.105.742,93		
AVANCES ACUMULADOS CON INDICES			\$ 4.312.883,74	\$ 10.302.945,84			\$ 20.333.931,57			\$ 28.752.558,24		