

PLAN DE TRABAJO

Fondo de Asistencia Educativa - FAE
Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz

ESC N° 534 Republica de Bolivia
Mejoramiento de veredas



Plazo de obra: **45 días**

FECHA DE CONTRATO.

Rubros	DESCRIPCIÓN	Precio TOTAL	% INCID.	15/10/2025			15/11/2025			30/11/2025		
				% Ejec.	% incid.	Monto Certif.	% Ejec.	% incid.	Monto Certif.	% Ejec.	% incid.	Monto Certif.
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 5.521.318,54	15,94%	60,00%	9,56%	\$ 3.312.791,12	20,00%	3,19%	\$ 1.104.263,71	20,00%	3,19%	\$ 1.104.263,71
2	DEMOLICIONES Y RETIRO	\$ 5.937.489,13	17,14%	40,00%	6,86%	\$ 2.374.995,65	60,00%	10,28%	\$ 3.562.493,48	0,00%	0,00%	\$ 0,00
3	CONTRAPISOS	\$ 4.261.290,11	12,30%	20,00%	2,46%	\$ 852.258,02	80,00%	9,84%	\$ 3.409.032,09	0,00%	0,00%	\$ 0,00
4	VEREDAS	\$ 16.946.752,13	48,92%	0,00%	0,00%	\$ 0,00	60,00%	29,35%	\$ 10.168.051,28	40,00%	19,57%	\$ 6.778.700,85
5	MOBILIARIO	\$ 1.976.013,89	5,70%	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%	5,70%	\$ 1.976.013,89
	TOTAL	\$ 34.642.863,79	100,00%		18,88%			52,66%			28,46%	
	PORCENTAJES ACUMULADOS		15,00%		18,88%			71,54%			100,00%	
	AVANCES PARCIALES	Anticipo 15%	\$ 5.196.429,57		\$ 5.559.038,08			\$ 15.507.264,47			8.380.131,68	
	AVANCES ACUMULADOS CON INDICES		\$ 5.196.429,57		\$ 5.559.038,08			\$ 21.066.302,55			\$ 34.642.863,79	