

PLAN DE TRABAJO

Fondo de Asistencia Educativa - FAE
 Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz
 Escuela N° 1341 Esperanza Solidaria, EESO N° 597 José A. Tur y Jardín N° 317 Maria E. Walsh
 Mejoramiento de veredas



Plazo de obra: **45 días**

FECHA DE CONTRATO.

Rubros	DESCRIPCIÓN	Precio TOTAL	% INCID.	30/11/2025			30/12/2025			15/1/2026		
				% Ejec.	% incid.	Monto Certif.	% Ejec.	% incid.	Monto Certif.	% Ejec.	% incid.	Monto Certif.
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 7.653.414,50	17,12%	60,00%	10,27%	\$ 4.592.048,70	20,00%	3,42%	\$ 1.530.682,90	20,00%	3,42%	\$ 1.530.682,90
2	DEMOLICIONES Y RETIRO	\$ 5.709.044,18	12,77%	60,00%	7,66%	\$ 3.425.426,51	60,00%	7,66%	\$ 3.425.426,51	0,00%	0,00%	\$ 0,00
3	CONTRAPISOS	\$ 17.954.951,39	40,16%	60,00%	24,10%	\$ 10.772.970,83	80,00%	32,13%	\$ 14.363.961,11	0,00%	0,00%	\$ 0,00
4	VEREDAS	\$ 12.686.253,34	28,38%	0,00%	0,00%	\$ 0,00	60,00%	17,03%	\$ 7.611.752,00	40,00%	11,35%	\$ 5.074.501,33
5	MOBILIARIO	\$ 701.800,00	1,57%	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	100,00%	1,57%	\$ 701.800,00
	TOTAL	\$ 44.705.463,41	100,00%		42,03%			60,24%			16,34%	
	PORCENTAJES ACUMULADOS		15,00%		42,03%			102,27%			118,62%	
	AVANCES PARCIALES	Anticipo 15%	\$ 6.705.819,51		\$ 15.971.879,14			\$ 22.892.049,14			6.210.936,60	
	AVANCES ACUMULADOS CON INDICES		\$ 6.705.819,51		\$ 15.971.879,14			\$ 38.863.928,28			\$ 51.780.684,39	