

PLAN DE TRABAJO

Fondo de Asistencia Educativa - FAE
 Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz
Escuela N° 1265 José Manuel Estrada
Mejoramiento de veredas



Plazo de obra: **45 días**

FECHA DE CONTRATO.

| Rubros | DESCRIPCIÓN | Precio TOTAL | % INCI. | 30/12/2025 | | | 31/1/2026 | | |
|--------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------------|
| | | | | % Ejec. | % incid. | Monto Certif. | % Ejec. | % incid. | Monto Certif. |
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | \$ 6.376.828,27 | 22,79% | 80,00% | 18,23% | \$ 5.101.462,62 | 20,00% | 4,56% | \$ 1.275.365,65 |
| 2 | DEMOLICIONES Y RETIROS | \$ 2.880.944,67 | 10,30% | 80,00% | 8,24% | \$ 2.304.755,74 | 20,00% | 2,06% | \$ 576.188,93 |
| 3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | \$ 3.843.084,87 | 13,73% | 50,00% | 6,87% | \$ 1.921.542,44 | 50,00% | 6,87% | \$ 1.921.542,44 |
| 4 | PISOS Y CONTRAPISOS | \$ 14.191.743,28 | 50,72% | 0,00% | 0,00% | \$ 0,00 | 100,00% | 50,72% | \$ 14.191.743,28 |
| 5 | PAISAJISMO Y FORESTACIÓN | \$ 75.794,40 | 0,27% | 0,00% | 0,00% | \$ 0,00 | 100,00% | 0,27% | \$ 75.794,40 |
| 6 | VARIOS | \$ 613.373,20 | 2,19% | 0,00% | 0,00% | \$ 0,00 | 100,00% | 2,19% | \$ 613.373,20 |
| | TOTAL | \$ 27.981.768,70 | 100,00% | | 33,34% | | | 66,66% | |
| | PORCENTAJES ACUMULADOS | | 15,00% | | 33,34% | | | 100,00% | |
| | AVANCES PARCIALES | Anticipo 15% | \$ 4.197.265,30 | | \$ 7.928.596,67 | | | \$ 15.855.906,72 | |
| | AVANCES ACUMULADOS CON INDICES | | \$ 4.197.265,30 | | \$ 7.928.596,67 | | | \$ 27.981.768,70 | |