

PLAN DE TRABAJO

Fondo de Asistencia Educativa - FAE
 Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz
ESC. N°1190 IV Centenario De Santa Fe
Mejoramiento de veredas



Plazo de obra: **60 días**

FECHA DE CONTRATO.

Rubros	DESCRIPCIÓN	Precio TOTAL	% INCID.	1/8/2025			1/9/2025			1/10/2025		
				% Ejec.	% incid.	Monto Certif.	% Ejec.	% incid.	Monto Certif.	% Ejec.	% incid.	Monto Certif.
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 7.103.787,04	17,82%	80,00%	14,25%	\$ 5.683.029,63	0,00%	0,00%	\$ 0,00	20,00%	3,56%	\$ 1.420.757,41
2	DEMOLICIONES Y RETIRO	\$ 8.849.218,11	22,19%	80,00%	17,75%	\$ 7.079.374,49	20,00%	4,44%	\$ 1.769.843,62	0,00%	0,00%	\$ 0,00
3	CONTRAPISOS	\$ 3.244.905,15	8,14%	80,00%	6,51%	\$ 2.595.924,12	20,00%	1,63%	\$ 648.981,03	0,00%	0,00%	\$ 0,00
4	VEREDAS	\$ 20.169.619,61	50,58%	0,00%	0,00%	\$ 0,00	60,00%	30,35%	\$ 12.101.771,76	40,00%	20,23%	\$ 8.067.847,84
5	MOBILIARIO	\$ 505.296,00	1,27%	0,00%	0,00%	\$ 0,00	60,00%	0,76%	\$ 303.177,60	40,00%	0,51%	\$ 202.118,40
	TOTAL	\$ 39.872.825,91	100,00%		38,52%			37,18%			24,30%	
	PORCENTAJES ACUMULADOS		15,00%		38,52%			75,70%			100,00%	
	AVANCES PARCIALES	Anticipo 15%	\$ 5.980.923,89		\$ 13.054.579,00			\$ 12.600.207,91			8.237.115,10	
	AVANCES ACUMULADOS CON INDICES		\$ 5.980.923,89		\$ 13.054.579,00			\$ 25.654.786,92			\$ 39.872.825,91	