



Fondo de Asistencia Educativa - FAE
Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz

PLAN DE TRABAJO

ESC N°511 “Generala Juana Azurduy”, ESC N° 570 “Pascual Echagüe” y Jardín N° 272 “Hugo Maggi”
Mejoramiento de veredas

Plazo de obra: **90 días**

				31/12/2026			31/1/2027			28/2/2027		
Rubros	DESCRIPCIÓN	Precio TOTAL	% INCID.	% Ejec.	% incid.	Monto Certif.	% Ejec.	% incid.	Monto Certif.	% Ejec.	% incid.	Monto Certif.
1	TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 10,993,114.31	9.72 %	60.00 %	5.83 %	\$ 6,595,868.59	20.00 %	1.94 %	\$ 2,198,622.86	20.00 %	1.94 %	\$ 2,198,622.86
2	DEMOLICIONES Y RETIRO	\$ 8,620,230.55	7.62 %	80.00 %	6.10 %	\$ 6,896,184.44	20.00 %	1.52 %	\$ 1,724,046.11	0.00 %	0.00 %	\$ 0.00
3	CONTRAPISOS	\$ 5,581,256.21	4.93 %	60.00 %	2.96 %	\$ 3,348,753.73	40.00 %	1.97 %	\$ 2,232,502.48	0.00 %	0.00 %	\$ 0.00
4	VEREDAS	\$ 63,713,015.76	56.33 %	10.00 %	5.63 %	\$ 6,371,301.58	60.00 %	33.80 %	\$ 38,227,809.46	30.00 %	16.90 %	\$ 19,113,904.73
5	PAISAJISMO Y FORESTACIÓN	\$ 10,481,290.70	9.27 %	0.00 %	0.00 %	\$ 0.00	10.00 %	0.93 %	\$ 1,048,129.07	90.00 %	8.34 %	\$ 9,433,161.63
6	MOBILIARIO	\$ 13,726,872.24	12.14 %	0.00 %	0.00 %	\$ 0.00	0.00 %	0.00 %	\$ 0.00	100.00 %	12.14 %	\$ 13,726,872.24
	TOTAL	\$ 113,115,779.77		20.52 %			40.16 %			39.32 %		
	PORCENTAJES ACUMULADOS		15.00 %	20.52 %			60.68 %			100.00 %		
	AVANCES PARCIALES	Anticipo 15%	\$ 16,967,366.97	\$ 19,730,292.08			\$ 38,616,443.48			37,801,677.24		
	AVANCES ACUMULADOS CON INDICES		\$ 16,967,366.97	\$ 19,730,292.08			\$ 58,346,735.56			\$ 113,115,779.77		